

ALLEGATO "A"

Comune di MONZA

Provincia di MB

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Grande scorrimento - anno 2017

COMMITTENTE: Comune di Monza.

CANTIERE: Strade Comunali, MONZA (MB)

MONZA, 06/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Lanzani Luciano)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente settore mobilità viabilità e reti Casati Ing Carlo Nicola)

Geometra Lanzani Luciano

Via Guarenti 2
20900 Monza (MB)
Tel.: 039/2832835 - Fax: 039/2832845
E-Mail: llanzani@comune.monza.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
APPONTAMENTO CANTIERE TIPO						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	15/02/2016	15/02/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	15/02/2016	15/02/2016
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	10/03/2016	10/03/2016
SEDE STRADALE						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	5	7	16/02/2016	22/02/2016
Formazione di rilevato stradale	1	1	3	3	23/02/2016	25/02/2016
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	10	14	26/02/2016	10/03/2016
Posa in Quota dei Pozzetti di Ispezione	1	1	3	3	23/02/2016	25/02/2016
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	23/02/2016	24/02/2016
Pulizia di sede stradale	1	1	2	2	07/03/2016	08/03/2016
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	1	1	09/03/2016	09/03/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa Appaltatrice

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

