



# COMUNE DI MONZA

## PROGETTO DEFINITIVO

**INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, IN COMUNE DI MONZA,  
 DI VIABILITA' PUBBLICA IN PROSECUZIONE DI  
 VIABILITA' ESISTENTI - ATTUAZIONE VARIANTE DI PII  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (delibera GC n. 216/2017)  
 - ACCORDO DI PROGRAMMA in data 08/02/2016  
 (DPGR n. 609 in data 17/02/2017)**

IL SOGGETTO ATTUATORE

**PATRIMONIO REAL ESTATE SPA**  
Via Torino 2 - Milano

<p>IL PROGETTISTA</p> <p><b>Arch. Corrado Rossetti</b> via Torino, 2 - 20123 Milano TEL 02 8639191 FAX 02 86466001</p>	<p>DIREZIONE LAVORI</p> <p><b>Ing. Arch. Galeazzo Maria Conti</b> CONTI ASSOCIATI s.r.l. via Galileo Galilei, 5 - 20124 Milano TEL 02 2046482 FAX 02 36539033</p>	<p> <b>Rossetti engineering s.r.l.</b> via Torino, 2 - 20123 Milano tel: 02 8639191 fax: 02 86466001 sd@rossettiengineering.it</p>									
<p>PROGETTAZIONE SPECIALISTICA</p> <p></p> <p><b>Conti Associati</b> società d'ingegneria Torre Galileo - Via Galileo Galilei 5 - 20124 Milano Tel. +39 02 20 46 482 r.l.s. - Fax +39 02 365 390 33 mail@contiasociati.com - www.contiasociati.com</p>											
<p>OGGETTO</p> <p><b>Cronoprogramma Diagramma di Gantt</b></p>		<p><b>G</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="933 1825 1093 1971">REVISIONE</td> <td data-bbox="1093 1825 1284 1971">DATA</td> <td data-bbox="1284 1825 1495 1971">SCALA</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Dicembre 2018</b></td> <td></td> </tr> </table>		REVISIONE	DATA	SCALA		<b>Dicembre 2018</b>			
REVISIONE	DATA	SCALA									
	<b>Dicembre 2018</b>										
<p>NOME FILE</p> <p><b>Elaborati-27-Novem-2018</b></p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="933 1971 997 2027">D</td> <td data-bbox="997 1971 1045 2027">C</td> <td data-bbox="1045 1971 1093 2027">A</td> <td data-bbox="1093 1971 1495 2027">CODICE COMMESSA</td> </tr> <tr> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>----001</b></td> </tr> </table>		D	C	A	CODICE COMMESSA	--	--	--	<b>----001</b>
D	C	A	CODICE COMMESSA								
--	--	--	<b>----001</b>								
<p>FILE DI CONFIGURAZIONE PENNE DI PLOTTAGGIO</p> <p>CB-STR-MNZ-TAV2.ctb</p>	<p>LAYOUT DI STAMPA</p> <p>Model</p>										

**CRONOPROGRAMMA**

Opere di urbanizzazione primaria Comune di Monza in attuazione PII Cinisello Balsamo

Fasi	Opere	Mesi																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
<b>1</b>	<b>NUOVA VIABILITA' MONZA - CORSIE OVEST - PISTA DI CANTIERE</b>																								
	1.1 Scavo per apertura cassonetti stradali																								
	1.2 Realizzazione fognature acque bianche																								
	1.3 Realizzazione fondazioni stradali																								
	1.4 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale																								
	1.5 Formazione di rilevato																								
	1.6 Stesura misto inerte stabilizzato																								
	1.7 Realizzazione di rilevati e marciapiedi																								
<b>2</b>	<b>SPOSTAMENTO CONDOTTO SNAM</b>																								
	2.1 Scavi																								
	2.2 Interventi su condotto																								
	2.3 Reinterri																								
<b>3</b>	<b>REALIZZAZIONE MANUFATTO MM - PARTE EST</b>																								
	3.1 Scavi																								
	3.2 Predisposizione manufatti																								
	3.3 Reinterri																								
<b>4</b>	<b>NUOVA VIABILITA' MONZA - CORSIE EST</b>																								
	4.1 Scavo per apertura cassonetti stradali																								
	4.2 Realizzazione fognature acque bianche																								
	4.3 Realizzazione fondazioni stradali																								
	4.4 Fornitura e posa in opera di rete di illuminazione stradale																								
	4.5 Formazione di rilevato																								
	4.6 Stesura misto inerte stabilizzato																								
	4.7 Realizzazione di rilevati e marciapiedi																								
<b>5</b>	<b>REALIZZAZIONE MANUFATTO MM - PARTE OVEST</b>																								
	5.1 Scavi																								
	5.2 Predisposizione manufatti																								
	5.3 Reinterri																								
<b>6</b>	<b>NUOVA VIABILITA' MONZA - COMPLETAMENTI E FINITURE</b>																								
	6.1 Stesura binder																								
	6.2 Posa tappetino finale																								
	6.3 Posa pavimentazione marciapiedi																								
	6.4 Segnaletica orizzontale																								
	6.5 Segnaletica verticale																								
	6.6 Smobilizzo del cantiere																								

